

Arbetsrapport

A194838

Objekt: Järlåsa Skola, Giha Golvsystem.

Uppdrag: Injustering av golvventilation.

Utförda åtgärder: Injustering av golvventilationen har gjorts enligt tillverkarens anvisningar.

I rum 033 så har vi uppmätt 1,55 l/s. Vi har där ett undertryck på 1,0 Pa. Vi har även kontrollerat rätt luftriktning med hjälp av rök.

I rum 021B och 020 så har vi uppmätt 2,84 l/s. Vi har där ett undertryck på 0,6 Pa. Vi har även kontrollerat rätt luftriktning med hjälp av rök.

Arvid Sund
Fresh Air
2021-11-08
