

Arbetsrapport

A194838

Objekt: Järlåsa Skola, Granab Golvsystem, Fritids och Uppehållsrum.

Uppdrag: Injustering av golvventilation.

Utförda åtgärder: Injustering av golvventilationen har gjorts enligt tillverkarens anvisningar.

I rum 014 Fritids så har vi uppmätt 5,8 l/s. Vi har där ett undertryck på 1,5 Pa. Vi har även kontrollerat rätt luftriktning med hjälp av rök.

I rum 015 Uppehållsrum så har vi uppmätt 2,5 l/s. Vi har där ett undertryck på 1,5 Pa. Vi har även kontrollerat rätt luftriktning med hjälp av rök.

Arvid Sund
Fresh Air
2021-11-08
